

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

১. প্রকল্পের নামঃ সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)

ক্র:নং	বিষয়	:	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যক্রম অধিকতর সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধন, দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধন এবং ভবনের অর্জিত আয় থেকে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ, নির্মিত ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় সৃষ্টি করা।
২	প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়	:	সংশোধিত অনুমোদিত, তাং ২৭/০৮/২০১৯ (মেয়াদ বৃদ্ধি)।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৪	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৫২,৬৬.৭৬ লক্ষ (একশত বায়ান্ন কোটি ছেষট্টি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার) টাকা।
৫	বাস্তবায়নকাল	:	০১ জুলাই ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত
৬	প্রকল্পের এলাকা	:	দেশের ৬৪ জেলা।
৭	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	<ul style="list-style-type: none">প্রতিটি জেলায় ৩ তলা বিশিষ্ট একটি করে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ।
৮	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৩৫৩৩.০০ লক্ষ টাকা (৮৮.৬৪%)।
৯	ভৌত অগ্রগতি	:	এ পর্যন্ত ৬৩টি জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, অবশিষ্ট ১ টি (ঢাকা) জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
১০	২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ	:	বরাদ্দ: ১০২৮.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন-১০১৩.০০ রাজস্ব ১৫.০০) লক্ষ টাকা।
১১	প্রকল্প পরিচালক	:	ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ, উপ সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মোবাইল নং: ০১৫৫২৩৮৭৩৫৫
১২	প্রকল্প দপ্তরের ঠিকানা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কক্ষ নং-৭০৮, সপ্তম তলা, পরিবহন পুল ভবন, ঢাকা।